

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Municipal de Onça de Pitangui-MG							DATA:16/07/2019		
OBRA: Construção de Muro de Contenção				LOCAL: Povoado de Colônia Onça de Pitangui-MG			PRAZO DA OBRA: 2 Meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2			
1		Trabalho em terra	Físico %	0,84%	100,00%				
			Financeiro	560,95	560,95	0,00			
2		Fundação	Físico %	11,56%	100,00%				
			Financeiro	7.714,97	7.714,97	0,00			
3		Superestrutura	Físico %	25,92%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	17.292,69	8.646,35	8.646,35			
4		Alvenaria	Físico %	21,06%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	14.050,28	7.025,14	7.025,14			
5		Pisos e Revestimentos	Físico %	35,88%		100,00%			
			Financeiro	23.938,14		23.938,14			
5		Instalações Elétricas	Físico %	4,74%		100,00%			
			Financeiro	3.163,15		3.163,15			
TOTAL			Físico %	95,26%	35,89%	64,11%			
			Financeiro	R\$ 66.720,18	R\$ 23.947,41	R\$ 42.772,78			R\$ 66.720,18

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

208.162/D

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito