

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANÇEIRO

| PREFEITURA: Municipal de Onça de Pitangui-MG | | | | | | | DATA:06/11/2019 | |
|--|--------|-----------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| OBRA: Construção de salas no prédio da prefeitura | | | LOCAL: ua Gustavo Capanema,101 , Centro, Onça de Pitangui-MG | | | | PRAZO DA OBRA: 2 Meses | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | | |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 1,25% | 100,00% | | | |
| | | | Financeiro | 288,79 | 288,79 | | | |
| 2 | | SUPERESTRUTURA | Físico % | 13,86% | 100,00% | | | |
| | | | Financeiro | 3.198,08 | 3.198,08 | | | |
| 3 | | ALVENARIA | Físico % | 4,39% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | Financeiro | 1.012,26 | 506,13 | 506,13 | | |
| 4 | | PISOS E REVESTIMENTOS | Físico % | 24,79% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | Financeiro | 5.720,03 | 2.860,01 | 2.860,01 | | |
| 5 | | ESQUADRIA | Físico % | 16,90% | 50,00% | 50,00% | | |
| | | | Financeiro | 3.898,74 | 1.949,37 | 1.949,37 | | |
| 6 | | PINTURA | Físico % | 14,88% | | 100,00% | | |
| | | | Financeiro | 3.432,96 | | 3.432,96 | | |
| 7 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 20,50% | | 100,00% | | |
| | | | Financeiro | 4.731,54 | | 4.731,54 | | |
| 8 | | COBERTURA | Físico % | 3,44% | | 100,00% | | |
| | | | Financeiro | 793,28 | | 793,28 | | |
| TOTAL | | | Físico % | 96,56% | 38,15% | 61,85% | | |
| | | | Financeiro | R\$ 23.075,66 | R\$ 8.802,38 | R\$ 14.273,28 | | R\$ 23.075,66 |

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável

208.162/D

CREA ou CAU

Assinatura do Prefeito